


# ► ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

---

Межведомственная комиссия  
по реализации проекта



Приоритетный проект  
**ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**





Приоритетный проект  
ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

## КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОЕКТА



**1.02**



- \* НПА О РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСОВАНИИ
- \* ЗАВЕРШЕН СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ



**15.02**



- \* СОГЛАШЕНИЕ ДАиС ТО С МИНСТРОЕМ
- \* РАСПРЕДЕЛЕНА СУБСИДИИ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ



**1.03**



- \* ПРОВЕДЕНО РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В 5 МО (более 109 тыс.чел. приняло участие)
- \* УТВЕРЖДЕНО 64 ДИЗАЙН-ПРОЕКТА



**15.03**



- \* ОТОБРАНЫ НА МВК ЗАЯВКИ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МАЛЫХ ГОРОДОВ



**31.03**



- \* УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА И 20 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



**17.04**



- \* 20 СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ДАиС ТО И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



**30.05**



- \* ЗАПУЩЕНЫ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 64 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ



**31.05**



- \* КЕДРОВЫЙ ОБЪЕВЛЕНА ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МАЛЫХ ГОРОДОВ



**1.07**

- \* ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 64 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ



**1.10**

- \* ЗАВЕРШЕНА РАБОТА ДИЗАЙН-СТУДИИ ЖИВОЙ ЛАБОРАТОРИИ



**27.12**

- \* ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 64 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ



**1.12**

- \* НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 2Х РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС В МИНСТРОЙ





## РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА



### 64 общественных территорий

в 20 муниципальных районах Томской области



### 1 общественная территория (с.п. Нарым Парабельского района)

по результатам отбора



### 1 общественная территория (город Кедровый «Центр 2.0»)

победитель Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения»



### Завершено проектирование на 64 территории

на оценке достоверности сметной стоимости 6 тер: 4 в Колпашевском районе, 1 в г.Кедровый, 1 в Шегарском районе



### Приступили к процедуре торгов по 40 территориям



### Отобран подрядчик на 24 территориях



### Приступили к работам на 14 территориях

в полном объеме законтрактовано на 8 территорий:  
1 Александровский, 1 Асино, 1 Стрежевой, 1 Северск,  
4 Томск

#### в группе риска:

г. Томск (7)

Колпашевский р. (4)

Кожевниковский р. (1)

Каргасокский р. (4)

Кривошеинский р. (1)



# ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС. ВОРОНЕЖ



Приоритетный проект  
ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ





## ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА – ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ



### ГОРОДА - КОНКУРСАНТЫ:

Абакан, Балашиха (МО), Вологда, Долгопрудный (МО),  
Евпатория, Кашира (МО), Киров, Королев (МО),  
Красноярск, Липецк, Люберцы (МО), Москва,  
Мытищи (МО), Нижний Новгород, Одинцово (МО),  
Пермь, Рязань, Санкт-Петербург, Томск, Тюмень, Уфа,  
Южно-Сахалинск, Якутск (Республика Саха)



СОВЕТ ГЛАВНЫХ  
АРХИТЕКТОРОВ СУБЪЕКТОВ  
РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ




# РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

## Томск, ул. Мокрушина



Приоритетный проект  
ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ





# РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

## Томск, Лагерный сад



Приоритетный проект  
ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ





# РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

## Томск, ул.Лазо, 20



Приоритетный проект  
ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ





# РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

## Северск, «Олимпия», детская площадка



Приоритетный проект  
ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ





## РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Северск, «мкр. №10», скейт-парк, воркаут, хоккейная коробка



Приоритетный проект  
ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ





## РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Северск, «Природный парк», пешеходные и велодорожки



Приоритетный проект  
ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ





# РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

## Асино, ул.Мира, 39/3



Приоритетный проект  
ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ







## РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
АСИНОВСКИЙ РАЙОН СЕВЕРСК  
СТРЕЖЕВОЙ  
ШЕГАРСКИЙ РАЙОН



45-52%

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН  
ЧАИНСКИЙ РАЙОН  
ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН  
КЕДРОВЫЙ  
ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН  
ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН



40-42%

ТОМСК



39%

ТОМСКИЙ РАЙОН  
ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН  
БАКЧАРСКИЙ РАЙОН  
МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН



37-38%

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН  
КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН



36%

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН  
КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН



35%





## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ. МАЙ 2019

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Субъект РФ                                            | Томская область |
| Код ОКТМО                                             | 69000000000     |
| Общее количество контрактов на текущий год            | 84              |
| В статусе "Черновик"                                  | 0               |
| В статусе "Готовится документация"                    | 0               |
| В статусе "Размещён на площадке"                      | 40              |
| В статусе "Выбран исполнитель"                        | 16              |
| В статусе "Контракт заключён"                         | 22              |
| В статусе "Приёмка работ"                             | 0               |
| В статусе "Есть претензии"                            | 0               |
| В статусе "Контракт расторгнут"                       | 0               |
| В статусе "Контракт закрыт"                           | 6               |
| Планируемая стоимость                                 | 427 340 595     |
| Сметная стоимость                                     | 466 047 824     |
| Законтрактованная стоимость                           | 45 874 702      |
| Выплаченная стоимость                                 | 189 146         |
| Сумма экономии средств по контрактам                  | 2 996 293       |
| Факты трудового вовлечения                            | 0               |
| Факты прочего вовлечения                              | 0               |
| Количество территорий с завершённой инвентаризацией   | 300             |
| Количество территорий с незавершённой инвентаризацией | 0               |

Форма ГИС ЖКХ

Заполняется по данным  
Муниципальных образований